


Plan sytuacyjny etapowania betonowania nawierzchni 1:500.



”KONSTRUKCJE BUDOWLANE”
mgr inż. Krzysztof Gołiński

PROJEKT: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S. A., ul. Rolędzka 9 Gdynia Remont placu manewrowego przy magazynie nr 27 w Gdyni.			RYSUNEK: Plan sytuacyjny etapowania betonowania nawierzchni	
PROJEKTOWAŁ:	mgr. inż Krzysztof Gołiński	NR RYS.	D-1	
NR UPRAWNIENI	mgr. inż Krzysztof Gołiński w specjln. konstr.-budowlanej bez ogon.	08.2018	DATA:	08.2018
PROJEKTOWAŁ:	inż Piotr Gregorowicz	08.2018	FAZA:	BRANŻA:
NR UPRAWNIENI	upr.bud. nr POM/0244/P000/08 w specjln. drogowej bez ogon.		PROJ. WYKONAWCZY,	KONSTRUKCJA I DROGI
SPRAWDZIŁ:	mgr. inż Krzysztof Wiacki	08.2018		
NR UPRAWNIENI	w specjln. drogowej bez ogon.			

- OZNACZENIA
- istn. chodniki z kostki betonowej gr. 6cm

istn. krawężnik bet. - wystający

istn. krawężnik kam. - wtopiony

bariera stalowa typu "UCHO"

Etap 1 betonowania nawierzchni, wjazd tak jak obecnie, wjazd po objechaniu magazynu równoległe do wjazdu.

Etap 2 betonowania, wjazd jak w etapie 1 lub docelowym wjazdem, ale z "nawórką" na końcu ulicy.

Etap 3 betonowania, wjazd jak w etapie 1 lub obok na nową nawierzchnię, wjazd jak w etapie 1 lub z nowej nawierzchni na ulicę z "nawórką" na końcu ulicy.

Etap 4 betonowania, wjazd po nowej nawierzchni, wjazd nową nawierzchnią na ulicę z "nawórką" na końcu ulicy.

Etap 5 betonowania - droga technologiczna.